

VYHODNOCENÍ AKČNÍHO PLÁNU ZA ROK 2022

ODBOR	Oceňující výbor	Vazba na specifický cíl PRŮHAT	NÁZEV PROJEKTU	FINANČNÍ NÁROČNOST	DOTACE	ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	MĚŘITELNÝ INDIKÁTOR	TERMIN DOKONČENÍ	ZÁVĚREČNÝ STAV AKCE	SKUTEČNÉ PROINVESTOVANÉ NÁKLADY	SKUTEČNÁ VÝŠE DOTACE	KOMENTÁŘ OLE POTŘEBY
OKS		3.1.	veřejné prostranství; Hradební okruh Komenského; PD + STP	3 500 000	NE	Kuchta	PD	červen 2023	v realizaci			Je vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele PD. Následně bude uzavřena SOD na zpracování PD a její realizace.
OKS		3.3.	PPD Bečva - čerpadlo	3 000 000	NE	Kuchta	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Akce je realizována z 95 %, dokončení 2023 (čeká se na vhodné klimatické podmínky).
OKS		3.3.	PPD Bečva - ochranná stěna (lavířský tribuna, vegetační plocha)	300 000	NE	Kuchta	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Dokončení proběhne v průběhu prvního pololetí 2023 (čeká se na vhodné klimatické podmínky).
OKS		3.1.	Revitalizace náhřbíží Kropáčova - přeložení MN ČEZ - prostředky na PD a poplatek za připojení	400 000	NE	Kuchta	PD	prosinec 2022	v realizaci			ČEZ Distribuce, který akci realizuje, posunul realizaci na rok 2023.
OKS		2.3.	IC Teplice II. etapa - studie pro opravu křižovatky	500 000	NE	Kuchta	studie	prosinec 2022	v realizaci			Realizace probíhá, dokončení v průběhu roku 2023.
FO			Rezerva kapitulových vydajů	5 380 000	NE	Zemek	správa rezervy	prosinec 2022	zrealizováno	5 380 000		Rezerva vyčerpána.
MP		1.3.	Výměna 2 ks kamer za zastaralé a nefunkční (Tř. 1. máje a Zámecký park)	100 000	NE	Mann	realizace	červenec 2022	zrealizováno	170 422	72 200	Díky dotaci došlo k výměně 2 ks kamer a nákupu 1 ks mobil. kamery.
MP		1.3.	Automatický externí defibrilátor	55 000	NE	Mann	realizace	červenec 2022	zrealizováno	56 144		Defibrilátor je uložen ve výjezdovém autě MP k jeho případnému použití.
ORI		3.1.	Regenerace panelového sídliště Struhovsko III. etapa - PD	1 000 000	NE	Pantůčková	PD, stavební povolení	prosinec 2022	v realizaci			Uzavřena smlouva o dílo. Probíhají práce na projektové dokumentaci pro společné řízení. Akce bude ukončena v roce 2023 vydáním stavebního povolení.
ORI		3.4.	Informační systém pro cestující ve veřejné dopravě v Hranicích - příprava PD	1 000 000	ANO	Brázdová	PD, stavební povolení	březen 2023	v realizaci			Probíhají práce na zpracování projektové dokumentace - Autobusová zastávka Z Struhovsko a ul. Alešova. Akce bude ukončena 2023.
ORI		3.1.	Nerudova čp. 1848 - pořízení PD včetně realizace akce rekonstrukce střechy vč.hromosvodů	2 000 000	NE		realizace	prosinec 2022	nezrealizováno			S ohledem na zpracovávání projektové dokumentace na realizaci nástavby práce neprobíhaly.
ORI		3.1.	PD pro SP I DSP bytová nástavba Nerudova/Struhovsko	2 000 000	NE	Pantůčková	PD, stavební povolení	prosinec 2023	v realizaci			Po projednání studie v radě města byla určena varianta řešení. Tato byla jedním z podkladů pro vyhlášení výběrového řízení dle směrnice OS74-01. S ohledem na celkovou hodnotu předložených nabídek bylo výběrové řízení zrušeno a vyhlášeno nové výběrové řízení v režimu zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V rámci tohoto řízení nebyla předložena žádná nabídka a výběrové řízení muselo být zrušeno. Radou města bylo vyhlášeno opětovně nové výběrové řízení. Termín pro podání nabídek 01/2023.
ORI		3.4.	Rekonstrukce parkoviště Nerudova, Motožin, Sparta a Komenského na propustná parkoviště - zpracování PD	900 000	ANO	Pantůčková	PD, stavební povolení, žádost o dotaci	prosinec 2023	v realizaci			Uzavřena smlouva o dílo. Projektová dokumentace bude podkladem pro podání žádosti na dotace - podmínkou úprava povrchů pro zasaňování dešťové vody. Po provedených hydrogeologických průzkumech zjištěno - parkoviště Sparta - nelze zasaňovat. Připomínkováná projektová dokumentace - návrh řešení. Předpoklad vydání stavebního povolení 2023.
ORI		3.1.	Zateplení Purgšova - budova MěÚ - PD, Energetický audit, odborný posudek a jiné podklady pro žádost o dotaci	300 000	ANO	Brázdová	PD, stavební povolení, žádost o dotaci	září 2022	v realizaci			
ORI	Slavič	3.3.	PD kanalizace Slavič	2 200 000	NE	Brázdová	PD	prosinec 2023	v realizaci			ORM v roce 2021 zpracoval aktualizaci studie likvidace odpadních vod. Návrh řešení - doporučená varianta řešení - byl projednán s osadním výběrem a Vak Přerov. Následně byla studie představena RM k rozhodnutí o dalším postupu (realizace/zastavení projektu), případně výběru variant realizace. V současné době probíhá výběrové řízení na zpracovatele PD.
ORI		3.3.	PD kanalizace Potštátská	366 000	NE	Ondrová	PD	prosinec 2023	nezrealizováno			ORM v roce 2021 zpracoval Studii variant řešení likvidace odpadních vod v této lokalitě a i místní části Slavič. Návrh řešení bude projednán s vedením města předložen do Rady města.
ORI		3.1.	Úprava foyer staré radnice č.p. 71 - realizace	4 800 000	NE	Skácelová	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Probíhá zpracování projektové dokumentace.
ORI		3.3.	Rekonstrukce komunikace Pod Bílým kamenem-realizace	18 000 000	NE	Dohnal	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Stavební práce byly zahájeny v 08/2022. Dle smlouvy o dílo bylo stavební práce nutno koordinovat s realizací přeložek inženýrských sítí (ČEZ Distribuce a.s., CETIN) vyvolaných touto stavbou. S ohledem na tyto skutečnosti a následně na klimatické podmínky byl uzavřen dodatek na prodloužení realizace stavby, termín ukončení 03/2023.
ORI	Lhotka	3.1.	Úprava návsi Lhotka-realizace	2 600 000	NE	Skácelová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	2 704 242		S ohledem na dořešení provázanosti rekonstrukce komunikace s realizací světelné křižovatky u Černého orla byla dopracována studie. Po jejím projednání s vedením města bude stanoveno další postup.
ORI		3.1.	Veřejné prostranství mezi zámkem a zámeckým hotelem	18 000 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2023	nezrealizováno			Akce "izolace zámeckých sklepů" ukončena. Úprava veřejného prostranství - připraveno k realizaci v roce 2023, čeká se na vyhlášení dotačního titulu.
ORI	Drahotuše	2.2.	Tělocvična Drahotuše	80 000 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2023	v realizaci			V souladu se smlouvou byly zahájeny stavební práce. Předpoklad ukončení akce 12/2023.
ORI	Drahotuše	3.3.	Prodloužení vodovodu a kanalizace, Stará štreka - Drahotuše-realizace	3 500 000	NE	Dohnal	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	2 824 700		
ORI		3.1.	Regenerace panelového sídliště Struhovsko II. etapa, 2. část	29 000 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	22 181 031		
ORI	Středolesí	3.2.	Oprava biologického rybníku ve Středolesí	1 930 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	1 197 000		
ORI		3.2.	Hospodaření s dešťovou vodou - ZŠ Šromotovo - 4 mil. jř v převodech	9 000 000	ANO	Dohnal	realizace	prosinec 2023	v realizaci			Realizace akce byla podmíněna získáním dotace. Stavební práce byly zahájeny po obdržení písembu v 10/2022. Předpoklad ukončení prací 05/2023.
ORI		3.1.	Realizace městského hřbitova v Hranicích I a II. etapa (již uzavřena SOD, real. 2021-2022)	45 000 000	NE	Dohnal	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	4 112 1059		
ORI		3.4.	Parkoviště Bezručova Jih	800 000	NE	Skácelová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	982 610		
ORI		3.4.	Přechod pro chodce Hranická - PD	1 000 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Je zpracována projektová dokumentace a vydáno stavební povolení 12/2022. Realizace akce bude posunuta do roku 2023.
ORI		3.4.	Světelná křižovatka u Černého orla - doplatek do rozpočtu, aby se akce mohla 2022 realizovat	9 000 000	NE	Čabalová	realizace	prosinec 2023	v realizaci			Je zpracována projektová dokumentace pro společné řízení. Po vydání stavebního povolení bylo podáno odvolání a Krajský úřad Olomouckého kraje vrátil k novému projednání. S ohledem na dobu trvání řízení stavební úřad zastavil výzvu k doplnění podkladů. Předpoklad dodání požadovaných dokladů 03/2023.
ORI		1.1.	MŠ Pohádka - oprava elektrorozvodů ve třídách	2 300 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	1 591 300		
ORI		1.1.	MŠ Sluníčko - dětské hřiště	5 019 000	NE	Skácelová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	6 557 407		
ORI		1.1.	ZŠ Tř. 1. máje - osvětlovací tělesa - výměna	2 700 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	3 551 000		
ORI		4.2.	Rekonstrukce 30. let staré hotelny ZŠ a MŠ Struhovsko	5 000 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	4 211 800		
ORI		3.1.	Rekonstrukce izolace zámeckých sklepů	3 500 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	7 332 307		
ORI		3.4.	CVH Parkoviště	1 500 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2022	v realizaci			Na základě požadavku obyvatel sídliště bylo rozhodnuto nebudovat parkoviště nové (vydáno stavební povolení), ale rozšířit parkoviště stávající. Byla zpracována projektová dokumentace a probíhá stavební řízení. Vlastní realizace proběhne v roce 2023. V souladu s uzavřenou bude realizaci akce zajišťovat Ekoltes Hranice a.s.
ORI		2.2.	Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhovsko, Hranice	6 300 000	ANO	Skácelová	realizace	prosinec 2023	nezrealizováno			Realizace byla podmíněna získáním dotace. Plánovaný dotační titul nebyl vyhlášen.
ORI		2.1.	Letní kino - modernizace jeviště	3 000 000	NE	Skácelová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	5 541 062		
ORI		4.2.	Participativní rozpočet	1 000 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2023	v realizaci			V prosinci 2022 byl veřejnosti vybrán návrh na realizaci projektu Venkovní lezecká stěna v Plovárny. Po vypracování projektové dokumentace a vydání potřebných povolení bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele. Předpokládán termín ukončení 12/2023.
ORI		3.4.	PD cyklostezky nové	1 000 000	NE	Zapatová	PD	prosinec 2022	v realizaci			Jsou zpracovány studie řešení na cyklostezky: Cyklostezka AZ Potštátská - AZ Velká, Cyklostezka AZ Velká - Lhotka, Cyklostezky Hranice - Velká náhos 2 varianty - tato část akce ukončena. V návaznosti na plánovanou rekonstrukci mostu přes železniční trať Hranice-Valešské Meziříčí probíhá zpracování projektové dokumentace pro společné řízení na Cyklostezku - Bělotinská (úsek od Cementárny po sídliště CVH).
ORI		2.1.	čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice - výměna středních oken	1 000 000	NE	Skácelová	realizace	listopad 2022	nezrealizováno			V roce 2023 je nutné zpracovat PD na posouzení stávajícího stavu klimatizace, včetně naprojektování nového zařízení pro větrání chodeb. Je tedy nutné posoudit technický stav zateplení střechy. Výměna stávajících středních oken by tak mohla být zmařenou investicí. OMP tak navrhuje tyto finanční prostředky převést na r. 2023 a financovat tak projektovou dokumentaci na posouzení stávajícího stavu klimatizace.
ORI	Velká	2.1.	Rekonstrukce fasády kaple ve Velké	1 020 000	NE	Zapatová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	1 614 212		
ORI		1.2.	Domov seniorů Hranice - Vzduchotechnika II. etapa	2 766 000	NE	Bezděk	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	2 878 600		
OMP	Slavič	1.3.	Radar Slavič - příprava na osazení radaru a oprava světelné signalizace.	4 000 000	NE	Slovák	realizace	srpen 2022	zrealizováno	1 332 000		OMP realizoval přípravu na osazení radarů a opravu světelné signalizace - provedeno v 09/2022.
OMP	Slavič	3.4.	Výkup pozemků Cyklostezka Slavič II.etapa po dokončení stavby	1 000 000	NE	Bortlová	realizace	prosinec 2022	v realizaci	500 000		Realizován výkup od téměř všech fyzických osob, stále se řeší pozemky ve vlastnictví státu a pozemky vázané zástavami a exekucemi.
OMP	Drahotuše	2.1.	Pořízení PD pro opravu hřbitovní zdi v Drahotuších	160 000	NE	Oravová	realizace	březen 2023	v realizaci	0		Smluvní vyjednávání s projektantem ukončeno, aktuálně probíhá příprava smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace.
ORI		3.4.	Oprava chodníku v ulici Galašova	1 200 000	ANO	Skácelová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	1 459 400	309 000	Na akci byly přiděleny dotace.
OMP		3.3.	Rekonstrukce VO Velká - příprava PD	160 000	NE	Oravová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	160 000		jedná se o příspěvek společnosti EKOLTES Hranice, a.s., akce ukončena, použití příspěvku využito v 11/2022
OMP		2.1.	Oprava a restaurování mauzolea	410 000	ANO	Oravová	realizace	září 2023	v realizaci	0		Proběhlo výběrové řízení na realizaci akce ve spolupráci s památkovou péčí; vybrán zhotovitel akce; smlouva o dílo byla uzavřena v 12/2022; dílo bude realizováno v 04-08/2023, následně bude vyplaceno.
OMP		3.2.	Strategický plán systému rozvoje zeleně Hranic	1 500 000	ANO	Ing. Drescherová	zpracování strategického dokumentu	duben 2022	zrealizováno	1 355 200	250 000	Akce byla vyplacena v roce 2022, částečně na dotaci (250 000 Kč); akci realizovala firma FlorArt.
OMP		2.1.	Revitalizace koncertního sálu (koncertní síň pódium)	1 000 000	NE	Tomášková	PD, část realizace	prosinec 2022	v realizaci	120 000		PD dokončena, realizace 2023
OMP		1.3.	Radary na měření rychlosti v ul. Potštátská, Vavřovice – elektropřijímky a betonové patky – dokončení	200 000	NE	Slovák	realizace	říjen 2022	zrealizováno	198 000		Akce ukončena v 10/2022
OMP		1.2.	Dům s pečovatelskou službou č.p 2000 – Protipožární poplachový systém (požadavek zákona 284/2021 Sb)	700 000	NE	Zapletalová	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	651 876		realizaci zajišťila společnost EKOLTES Hranice, a.s., zbývající část bude uhrazena v 01/2023 (výše 64 901)
OMP		3.2.	PD pro výsadbu zeleně - Revitalizace vybraných ploch a realizace výsadby travlatek a cibulovin	1 900 000	NE	Ing. Drescherová	PD a realizace	listopad 2022	zrealizováno	1 900 000		Podklady pro využití dotace zaslány oddělení dotací.
OSÚPD	Drahotuše	3.3.	Vodovod v ulici Pivovarská - PD	150 000	NE	Drábková	PD	prosinec 2022	akce pozastavena	0		Akce pozastavena z důvodu nutnosti vyřízení majetkoprávních vztahů a komplexního řešení ulice - včetně kanalizace a uličního prostoru.
OSV		1.2.	Závední služby ve spolupráci s organizací Anděl na drátě - tishlová zařízení pro seniory	60 000	NE	Pešánová	realizace	prosinec 2022	akce pozastavena	0		Akce byla pozastavena z důvodu Covidu 19. Je sice součástí Střednědobého plánu sociálních služeb, avšak byla vyhodnocena jako nerentabilní a proto i pro rok 2023 byla pozastavena.
OŠKT		2.2.	Sportovní hřiště Hromůvka	2 400 000	NE	Kuchyňková	vypracování PD, realizace	prosinec 2022	v realizaci	116 275		Byla zpracována PD a studie,její náklady jsou vyčísleny. Realizace proběhne na jaře 2023. Zdržení realizace akce z důvodu vybudování přeložky ČEZem.
OŠKT		1.1.	ZŠ a MŠ Šromotovo - rekonstrukce školní jídelny - zpracování PD včetně inženýrské činnosti	1 165 000	NE	Kuchyňková	vypracování PD	prosinec 2022	zrealizováno	587 455		Projekt čeká na vyhlášení dotačního titulu, v případě získání dotace bude následovat realizace akce.
OŠKT		1.2.	Klub seniorů Hranice- výmalba vnitřních prostor	80 000	NE	Kuchyňková	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	10799		
OŠKT		1.1.	Školní jídelna 1. máje Hranice - PD - rekonstrukce kuchyně	1 380 000	NE	Kuchyňková	vypracování PD	prosinec 2022	v realizaci			PD se zpracovává v termínu do dubna 2023, následně přefakturuje OŠKT.
OŠKT		1.1.	Školní jídelna 1. máje Hranice - Instalace tunelové myčky nádobí ve výdejně	1 000 000	NE	Kuchyňková	realizace	prosinec 2022	zrealizováno	907 689		
OŠKT		1.1.	Rekonstrukce učeбен ZŠ a MŠ Struhovsko	18 750 000	ANO	Kuchyňková	vypracování PD, podání žádosti o dotaci	prosinec 2023	zrealizováno	45 375		Strategický rámec MAP III byl aktualizován v rámci investičních priorit a doplněn usnesením RM č. 2345/2022 o projekt ZŠ a MŠ Struhovsko. Byla podána žádost o dotaci, čekáme na Rozhodnutí. V případě získání dotace proběhne realizace v létě 2023.
OVV	Valešovice	1.3.	Dopravní automobil Valešovice	1 350 000	ANO	Michálek	realizace	prosinec 2023	v realizaci			Byla podána žádost o dotaci. Město Hranice dotaci získalo, připravuje se výběrové řízení na nákup automobilu.