

ODBOR	Osadní výbor	Vazba na opatření PRHM	Název projektu	FINANČNÍ NÁROČNOST	DOTACE	ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	MĚŘITELNÝ INDIKÁTOR	TERMÍN DOKONČENÍ	ZÁVĚREČNÝ STAV AKCE	SKUTEČNĚ PROINVESTOVANÉ NÁKLADY	SKUTEČNÁ VÝŠE DOTACE	Komentář	Odkaz na Krycí list akce (Interní odkaz)
ORI		2.1.	Zastřešení dvorany Zámku - generální oprava	19 700 000	7 000 000	Bezděk	realizace	31.12.2024	zrealizováno	17 710 600	7 000 000	výměna skel střechy	
ORI	Slavič	3.3.	Komunikace Slavič - PD od kruhové křižovatky	350 000		Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2024	zrealizováno	součistí PD okružní křižovatka		návrh nové komunikace od navrženého kruhového objezdu po stávající místní komunikaci v obci	
ORI		2.1.	Kotvící prvky pro stage na Masarykově náměstí - realizace	800 000		Horák	realizace	31.12.2024	zrealizováno	664 000		instalace kotvících prvků na náměstí pro kotvení stage při kulturních akcích	
OMP	Slavič	3.3.	Kruhový objezd Slavič - výkupy	1 500 000		Bortlová	realizace	31.12.2024	v realizaci				
ORI		3.4.	Cyklostezka Mostní – jez	100 000		Zapatová	studie	31.12.2024	v realizaci			návrh nové trasy cyklostezky	
ORI		2.2.	Odpočinková zóna Piskáč - studie	700 000		Zapatová	studie	31.12.2024	v realizaci			využití okolí Piskáče k rekreaci	
OMP		3.1.	Ubytovna čp. 1957 - střecha vč. hromosvodů	3 500 000		Šubrtová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	3 736 280		nová střecha včetně hromosvodů	
OMP		3.1.	Bělotínská čp. 1297 - rozvody teplé vody z kotelny	600 000		Šubrtová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	875 602		rozvod teplé vody z kotelny, zrušení karem na ohřev vody	
OMP		3.3.	Výměna vánočního osvětlení Zborovská ulice v Hranicích	350 000		Oravová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	350 000		jedná se o výměnu starých vánočních dekorů VO (ulice Zborovská 20ks) s klasickými žárovkami za nové, úspornější, s moderní LED technologií včetně	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-77364-vymena-vanocniho-osvetleni">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-77364-vymena-vanocniho-osvetleni</a>
OMP		2.1.	Renovace fasády zámku a výměnu klempířských prvků - PD	150 000		Tomášková	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			SOD uzavřena dne 01.1.2024	
OMP		2.1.	Podlaha garáže Zámku	250 000		Vitonská	realizace	31.12.2024	zrealizováno	239 580			
OMP		2.1.	Repase oken Zámku I. a II. NP + věž ( pokračování)	2 500 000		Tomášková	realizace	31.12.2024	zrealizováno	2 500 000			
OMP		2.1.	Repase oken Zámecká 118 , I. NP + předsálí koncertního sálu	600 000		Tomášková	realizace	31.12.2024	zrealizováno	642 931			
OMP		2.1.	Zastřešení dvorany Zámecká 118 a úpravy spol. prostoru - PD	250 000		Tomášková, Vitonská	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			SOD uzavřena dne 17.01.2025	
OMP		2.1.	Fasáda Zámecká 118 s doplněním oplechování v části koncertního sálu	1 200 000		Tomášková	realizace	31.12.2024	v realizaci			PD zpracována v roce 2024, nutno dofinancovat - rozpočet 2025	
OMP		2.1.	Stará radnice výměna plynového kotle	180 000		Tomášková	realizace	31.12.2023	zrealizováno	180 000		výměna plynového kotle	
OMP		2.1.	Stará radnice výměna zastínění oken	300 000		Tomášková	realizace	31.12.2024	v realizaci			termín dokončení do 28.02.2025	
OMP		2.1.	Na Náspech čp. 57 - nová kamenná zídka	400 000		Šubrtová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	474 819		jedná se o havarijní stav zidky v zahradě Klubu seniorů	
OMP		3.1.	Struhlovsko čp. 1536 - modernizace 3 bytů	1 500 000		Šubrtová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	1 497 792		elektroinstalace, vyždění bytového jádra včetně výměny sanitární techniky, výměna kuchyňské linky a nová podlahová krytina	
OMP	Lhotka	3.1.	Lhotka č.p. 13 - výměna oken	400 000		Tomášková	realizace	30.06.2024	zrealizováno	399 742			
OMP	Uhřínov	3.3.	Komunikace u SDH a č.p. 8 Uhřínov	1 500 000		Tomášková	realizace	31.12.2024	v realizaci			OSUZPD podána žádost o vydání stavebního povolení 07/2024	
OMP	Uhřínov	3.1.	Uhřínov č.p. 8 - vsakování dešťových vod	500 000		Tomášková	realizace	30.09.2024	zrealizováno	376 386			
OMP		3.3.	Rekonstrukce VO ul. Olomoucká v Hranicích	2 480 000		Oravová	realizace	31.12.2024	v realizaci			jedná se o celkovou rekonstrukci VO v úseku silnice I/47 od Tř. 1. máje po CT Park. Realizaci zajišťuje spol. EKOLTES Hranice, a.s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace - investičního příspěvku na VO. Termín dokončení akce 31.7.2025.	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-77368-rekonstrukce-vo-ul-olomoucka-v-hranicich">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-77368-rekonstrukce-vo-ul-olomoucka-v-hranicich</a>
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Za Lokálkou - PD, realizace	60 000		Oravová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			zpracování projektové dokumentace nebylo realizováno, a to z důvodu vysokých finančních nákladů při napojení na stávající rozvody VO. Jedná se tedy o instalaci jednoho nového světelného bodu napájeného z baterie dobíjené ze solárního panelu, předpokládána výše nákladů 110 000,- Kč. Realizaci zajišťuje spol. EKOLTES Hranice, a.s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace - investičního příspěvku na VO. Termín dokončení akce 31.7.2025.	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-121573-projektova-dokumentace-vo-ulice-za-lokalkou">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-121573-projektova-dokumentace-vo-ulice-za-lokalkou</a>
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Teplická - PD, realizace	60 000		Oravová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			zpracování projektové dokumentace pro rozšíření VO v úseku od jídelny Litovel po křižovatku na ulici Smetanovo nábřeží. Pořízení PD zajišťuje spol. EKOLTES Hranice, a.s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace - investičního příspěvku na VO. Termín dokončení akce 31.1.2025.	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-103160-projektova-dokumentace-vo-ulice-teplicka">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-103160-projektova-dokumentace-vo-ulice-teplicka</a>
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Pod Nemocnicí - Pod Lipami - PD, realizace	60 000		Oravová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			zpracování projektové dokumentace pro rozšíření VO v úseku - spojnice mezi ulicemi Pod Lipami a Pod Nemocnicí. Pořízení PD zajišťuje spol. EKOLTES Hranice, a.s. na základě uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace - investičního příspěvku na VO. Termín dokončení akce 31.1.2025.	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-121570-projektova-dokumentace-vo-ulice-pod-nemocnici-pod-lipami">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-121570-projektova-dokumentace-vo-ulice-pod-nemocnici-pod-lipami</a>
OŠKT	Valšovice	2.1.	Kaple Valšovice havarijní stav věže a vložení zvonu	150 000		Bláhová/Cvešperová	PD a realizace	31.12.2024	zrealizováno			Dokončeno v 12/2024 - výměna oplechování věže (současné vyměněny i dožilé tesařské konstrukce), zlacení kříže na věžičce, výroba nového zvonu, který bude osazen na jaře 2025 z důvodu počasí. V současné chvíli je zvon umístěn na OV Valšovice	<a href="http://workspace/#page-97422-oprava-havarijniho-stavu-veze-kaple-ve-valsovicich-a-vlozeni-zvonu">http://workspace/#page-97422-oprava-havarijniho-stavu-veze-kaple-ve-valsovicich-a-vlozeni-zvonu</a>
ORI	Velká	2.2.	Víceúčelové hřiště Velká - PD a realizace	1 800 000		Dohnal	realizace	31.12.2024	zrealizováno	1 800 000		oprava povrchu víceúčelového hřiště - umělý povrch	
OŠKT	Drahotuše	1.1.	ZŠ a MŠ Drahotuše - PD - rekonstrukce školní jídelny	1 250 000		Kuchyňková	PD a realizace	31.12.2024	v realizaci	62 073		Zpracována studie společností MAVA, v současné chvíli převedeny finanční prostředky na realizaci PD odboru rozvoje a investic k realizaci	<a href="http://workspace/#page-107004-zs-a-ms-drahotuse-pd-realizace-rekonstrukce-skolni-jidelny">http://workspace/#page-107004-zs-a-ms-drahotuse-pd-realizace-rekonstrukce-skolni-jidelny</a>
ORI		4.2.	ZŠ a MŠ Šromotovo - rekonstrukce školní kuchyně - realizace	36 960 000	18 000 000	Skácelová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	39 565 385	11 992 077	celková rekonstrukce kuchyně - stavební úpravy včetně nového vybavení	
OŠKT		1.1.	ZŠ Tř. 1. máje - odizolování budovy I. Stupně	400 000		Kuchyňková	realizace	31.12.2024	přípraveno k realizaci	27 350		Zpracovány podklady k realizaci akce, včetně dvou cenových nabídek. V případě schválení akce v investičním rozpočtu na rok 2025 bude realizováno	
OŠKT		1.1.	Filmový dokument o Hranicích	750 000		Kuchyňková	realizace	31.12.2024	v realizaci	299 996		Dokument o Hranicích - vznik, historie co bylo, popř. co bude do budoucna, termín odevzdání 2/2025	
OŠKT		1.1.	ZŠ a MŠ Drahotuše - PD na přebudování tělocvičny na školní družinu	400 000		Kuchyňková	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci	151 250		1/2025 byla podána PD na stavební úřad, v současné chvíli probíhá dále zpracování PD k realizaci akce - jedná se o přebudování staré tělocvičny	<a href="http://workspace/#page-121603-zs-a-ms-drahotuse-prebudovani-prostoru-stare-telocvicny-na-sd-a-chybejici-ulozne-prostory">http://workspace/#page-121603-zs-a-ms-drahotuse-prebudovani-prostoru-stare-telocvicny-na-sd-a-chybejici-ulozne-prostory</a>
ORI	Drahotuše	1.3.	Fasáda hasičské zbrojnice Drahotuše	3 400 000		Skácelová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	4 166 871		nová fasáda budovy včetně výměny některých okenních otvorů a vrat	
OVV		4.1.	Kompletní analýza IT rizik dle směrnice NIS2	350 000		Mynář, Leisser	příprava	31.12.2024	v realizaci			implementace a aplikace měrnice NIS 2 a nového zákona o kybernetické bezpečnost - zákon nebyl v roce 2024 schválen; po schválení zákona bude realizováno v roce 2025	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-82318-kyberneticka-bezpecnost">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-82318-kyberneticka-bezpecnost</a>
OVV		4.1.	Duplicitní diskové pole včetně backup serveru	600 000		Mynář, Leisser	příprava	01.07.2024	zrealizováno	362 976		výměna staršího a nepodporovaného diskového pole na lokalitě Zámecká 118, zvýšení bezpečnosti uložení dat, redundance zálohovacího serveru	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-82318-kyberneticka-bezpecnost">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-82318-kyberneticka-bezpecnost</a>
OVV		4.1.	Software pro stavební úřad, eDokladovka aj.	1 000 000		Mynář	příprava	31.12.2024	nerealizováno			náklady spojení s účinností nového stavebního zákona, včetně povinnosti přijímat e-doklady od stejného data a to 1.7.2024 - v roce 2024 řešena výpočetní technika pro stavební úřady z účelové dotace; projekt eDoklady nevyžadoval žádné významné náklady - finanční prostředky ponechány v rozpočtu města	<a href="http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-132983-software-pro-stavebni-urad-edokladovka-aj">http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-132983-software-pro-stavebni-urad-edokladovka-aj</a>
ORI		3.4.	Cyklostezka ulice Žáčkova	15 500 000	10 000 000	Zapatová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	15 295 325	13 046 030	Rybáře	
ORI		3.4.	Parkoviště Komenského ulice - realizace	13 340 000	11 000 000	Dohnal	realizace	31.12.2024	zrealizováno	6 716 000	5 652 244	rekonstrukce povrchu parkoviště s vodepropustným povrchem	

ORI		3.3.	Křižovatka U Černého orla	8 500 000	600 000	Bezděk	realizace	31.12.2024	zrealizováno	8 972 567	767 420	vybudování signalizačního světelného zařízení včetně bezpečnostních ostrůvku na komunikaci	
ORI		4.2.	Purgešova čp. 1399 - střecha	5 000 000		Bezděk	realizace	31.12.2024	zrealizováno	6 270 663		oprava střechy na budově	
ORI		3.1.	Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici - realizace	19 800 000	16 700 000	Zapatová	PD a realizace	31.12.2025	v realizaci			oprava budovy stávající vodárny, vybudování nových chodníků, parkovacích míst včetně výsadby zeleně, odpočinková zóna	
OMP	Drahotuše	3.4.	Chodník Hranická Drahotuše - oprava - úsek restaurace U Jelena - kostel	100 000		Slovák	realizace	31.12.2024	zrealizováno	99 987		Akce ukončena, předána, splněno.	
ORI	Drahotuše	3.3.	Komunikace, ulice M. Tyrše, Drahotuše - PD	1 000 000		Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			projektová dokumentace včetně chodníku, podélného parkovacího stání a a pakoviště u hřbitova	
ORI		4.2.	Domov seniorů - rekonstrukce střešního pláště hosp.pavilonu	2 000 000	0	Bezděk	realizace	31.12.2024	v realizaci			oprava střechy hosodářského pavilonu	
ORI		2.2.	Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko	6 400 000	0	Skácelová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	5 930 061	849 500	výstavba běžeckého oválu u ZŠ Struhlovsko	
OMP		3.2.	Příspěvek společnosti Odpady Ol. Kraje	6 000 000		Krumník	příspěvek mimo základní kapitál	31.12.2024	zrealizováno	5 913 310		částka dle schválené smlouvy na rok 2024 (ve stejné výši v plánu i na r. 2025)	
OMP		3.2.	Nádoby na BRKO 240 I	600 000	420 000	Krumník	realizace	31.12.2024	zrealizováno	322 344	225 641	projekt na dotaci (70%) ve spojení s realizací podzemního stání Partyzánská (400 nádob na BRO), dodáno 07/2024, probíhá výpůjčka občanům	
OMP		3.4.	Odpočívka pro cyklisty	500 000	400 000	Slovák	realizace	31.12.2024	zrealizováno	37 329		Realizováno v 04/2024 firmou Machovský s.r.o. Velký Týnec za zvýhodněnou cenu.	
OMP		3.2.	Park Sady ČS. Legií - vyhlídky nábřeží - PD	200 000		Ličmanová	projektová dokumentace	31.12.2024	zrealizováno	66 550		Studie předaná 05/2024, není v plánu zpracovat PD.	
OMP		3.2.	Revitalizace parku Sady Československých legií	2 760 000	1 900 000	Ličmanová	realizace	31.12.2024	v realizaci		1 263 031	Revitalizace zrealizována, akce pokračuje 3 letou následnou péčí .	
OMP		3.2.	Park na Račím potoce - projektová dokumentace	700 000		Ličmanová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci	627 990		Předaná inventarizace dřevin a dokumentace pro žádost o SPŽP bez inženýringu (spol. Florart - p. Kovář)	
OMP		4.1.	Služební auto (obměna Fabie) - Škoda Scala	650 000		Chmelarova, Vítkovská	realizace	31.12.2024	zrealizováno	642 000			
MP		1.3.	Automobil pro MP	1 000 000		Mann	realizace	31.12.2024	zrealizováno	930 000		výměna za nepojízdný vůz, nákup Octavie plugin - hybrid	
OSÚŽPD		3.1.	Aktualizace Povodňového plánu města Hranice a ORP Hra	300 000		Skácel	realizace	31.12.2025	v realizaci			z důvodu posunutí termínu aktualizace záplavového území a AZZU Bečva bude aktualizace pov. plánu posunuta na rok 2025	
ORI		1.3.	Radar Bělotin	2 000 000		Skácelová	realizace	31.12.2024	v realizaci			instalace radaru v obci Bělotin	
ORI		4.2.	Studie multikulturního domu	500 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			studie na nový multikulturní dům	
ORI		1.4.	Příspěvek Charita na rekonstrukci zázemí	3 000 000		Zapatová	příspěvek	31.12.2024	příspěvek	3 000 000		příspěno	
ORI	Drahotuše	3.4.	Chodník od křižovatky Nerudova Drahotuše po napojení na cyklostezku Slavič	500 000		Brázdová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			výstavba nového chodníku v Lipnické ulici od křižovatky Jana Nerudovy ulice po pneuservis Peperník	
ORI		2.2.	Workoutové hřiště, PD i realizace	1 500 000		Horák	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			v ulici Žáčkova navrhnout nové workoutové hřiště	
ORI	Drahotuše	4.2.	Budova tenisových kurtů	5 000 000		Horák	realizace	31.12.2024	v realizaci			oprava budovy spočívá v opravě střechy, výměna oken, dveří včetně fasády budovy	
OMP		2.1.	Ohradní zeď zámku s reliéfy vč. renovace vrat do garáže	1 000 000	200 000	Tomášková	realizace	31.12.2024	v realizaci			PD zpracována v roce 2024, nutno dofinancovat - rozpočet 2025	
ORI		4.2.	Příspěvek Ekoltes - střecha tribuny SK pro FVW	4 000 000		Zapatová	příspěvek	31.12.2024	příspěvek	4 000 000		příspěno	
ORI		3.3.	Revitalizace rybníku Pískáč - PD	1 500 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			návrh revitalizace Pískáče s následným využitím pro sport a rekreaci	
ORI		3.4.	Parkoviště Nová - PD	600 000		Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			na sídlišti Nová navrhnout nové parkoviště na pozemcích města	
ORI		1.2.	Bytový dům Cementářské sídliště - PD	3 000 000	2 000 000	Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			jedná seo zpracování Pd pro nový bytový dům na sídlišti CVH	
ORI		3.3.	Suché poldry	1 000 000		Zapatová	studie	31.12.2024	v realizaci			jsou navrženy suché poldry ve Lhotce a končinách, jsou navrženy v k.ú. Olšovec a Střítež nad Ludinou	
ORI		1.3.	Dopravní hřiště Hranice	300 000	200 000	Zapatová	realizace	31.12.2024	zrealizováno	300 000		dokoupení vybavení dopravního hřiště	
ORI		4.2.	Participativní rozpočet 2023 (sušičky, lehátka aj.)	1 500 000		Nováková	realizace	31.12.2024	zrealizováno	475 164		probíhá průzkum trhu na vybrané vybavení Plovárny v participativním rozpočtu	
ORI		4.2.	Participativní rozpočet 2024	1 500 000		Nováková	realizace	03.12.2025	v realizaci				
ORI		1.4.	Demolice budovy v Komenského ulici - PD	400 000		Horák	projektová dokumentace	31.12.2024	v realizaci			budovu využíval Ekoltes a.s. jako kanceláře, budova je vystěhovaná, připravena k demolici	
FO			Navýšení základního jmění Ekoltes, a.s.	19 000 000		Zemek	realizace	31.12.2024	zrealizováno	19 000 000		příspěvek na splátky úvěru na skládku, dobudování ekocentra, veřejné osvětlení	
ORI		3.3.	Ochranná zídka Ludina	600 000		Bezděk	realizace	31.12.2024	zrealizováno	1 700 664		zídka Město Hranice koupilo jako PPO, je zpracované PD včetně stavebního povolení	
				218 500 000	65 000 000								