

ODBOR	Osadní výbor	Vazba na opatření PRHM	Název projektu	FINANČNÍ NÁROČNOST	DOTACE	ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	MĚRITELNÝ INDIKÁTOR	TERMÍN DOKONČENÍ	ZÁVĚREČNÝ STAV AKCE	SKUTEČNĚ PROINVESTOVANÉ NÁKLADY	SKUTEČNÁ VÝŠE DOTACE	Komentář
SUMA				154 030 000	43 686 000							
ORI	Drahotuše	3.4.	Chodník v ulici Jana Nerudy v Drahotuších - PD	350 000		Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projekt se zpracovává
ORI		3.4.	Rekonstrukce chodníku v ulici Smetanovo nábřeží Hranice	13 100 000	9 000 000	Bezděk	realizace	31.12.2025	zrealizováno	13 383 700,33	11 026 524,71	
ORI		1.4	Demolice ubytovny Vrchlického 1466	13 200 000	9 500 000	Zapatová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	3 381 192,75	2 182 25,82	
OSÚZPD	Valšovice	3.1.	Územní studie Valšovice	300 000		Šťastná	realizace	31.12.2025	v realizaci	0	0	čeká se na změnu č. 7
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Pod Nemocnicí - Pod Lipami	150 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025	v realizaci	250 000		Usnesením č. 1736/2025 - RM 62 ze dne 25.3.2025 bylo schváleno navýšení částky dotace na předmětnou akci. Termín dokončení akce 30.9.2026
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Teplická	140 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025	v realizaci	350 000		Usnesením č. 1736/2025 - RM 62 ze dne 25.3.2025 bylo schváleno navýšení částky dotace na předmětnou akci. Termín dokončení akce 30.9.2026
OMP		3.1.	č.p. 1536 Struhovsko - modernizace 6 bytů	3 200 000		Šubrtová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	3 200 000		
OMP		3.1.	č.p. 2000, Tovačovského - oprava balkónů	700 000		Šubrtová	realizace	31.12.2025	v realizaci			dokončení akce do 30.4.2026
ORI		2.1.	Č.p. 1 Pernštejnské nám. - kompletní výměna klimatizace	11 200 000		Zapatová	realizace	31.12.2026	v realizaci	5 771 540,20	0	
OMP		2.1.	Č.p. 1 Pernštejnské nám., Hranice - výměna vrat do garáže	250 000		Tomášková, Vitonská	realizace	31.12.2025	v realizaci			akce ZM přesunuta na rok 2026 (příslib)
ORI		2.1.	Výměna střešních oken budovy zámku - 2.etapa	1 000 000		Bezděk	realizace	31.12.2026	zrealizováno	1 369 229	0	
ORI		2.1.	Revitalizace Zámeckého klubu - vnitřní úpravy (podlaha, bar, vybavení) a stavební úpravy venkovního prostoru	3 200 000		Skácelová	realizace	31.12.2026	zrealizováno	3 158 308,70	0	
OMP		2.1.	č.p. 118 Zámecká ul., Hranice - pořízení PD pro rekonstrukci předsálí a šatny koncertního sálu	150 000		Tomášková	projektová dokumentace	31.12.2025	zrealizováno	216.711 Kč		náklady na realizaci akce 7.600.000 Kč
ORI		2.1.	Stavební úpravy č.p. 118 - kuchyňka	500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	1 117 466,10	0	
OMP		2.1.	č.p. 71 Masarykovo nám., Hranice - PD pro výměnu střešní krytiny Radniční ulice - část užívané MKZ Hranice p.o.	150 000		Tomášková	projektová dokumentace	31.12.2025	zrealizováno	259.545 Kč		náklady na realizaci akce 3.200.000 Kč
OŠKT	Drahotuše	2.2.	ZŠ a MŠ Drahotuše - Rekonstrukce hřiště	2 240 000	750 000	Kuchyňková	realizace	31.12.2025	zrealizováno	1 996 862,30		zrealizováno a předáno škole k užívání
OŠKT		1.1.	ZŠ Tř. 1. máje - odizolování budovy I. Stupně - realizace	1 000 000		Kuchyňková	realizace	31.12.2025	zrealizováno	828 819,30		Převzato s nedodělkami. Dle počasí se bude dodělbvat nátěr fasády
OVV	Valšovice	1.3.	Přístavba garáže hasičské zbrojnice Valšovice	2 500 000		Michálek	realizace	31.12.2025	v realizaci			vydáno stavební povolení, předáno k realizaci na ORI
OVV		4.1.	Upgrade stávajícího formulářového SW	500 000		Mynář, Leisser	realizace	31.12.2025	v realizaci			s ohledem na nové požadavky (možnost schválení více jednodenních cest; integrace žádanky o přepravu do workflow cestovního příkazu včetně blokace auta) bude dokončeno začátkem roku 2026
OVV		4.1.	Zvýšení kybernetické bezpečnosti - Dvoufaktorová autentizace pro přístup z vnějšího perimetru NIS2	500 000		Mynář, Leisser	realizace	31.12.2025	zrealizováno	67566,4	0	spuštěna dvoufaktorová autentizace pro přístup k VPN
ORI		2.3.	Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou. Cena v tabulce ponížena na část, která bude utracena v roce 2025, celkové náklady akce jsou 54 mil. Kč, z toho dotace 36 mil. Kč	30 000 000	18 000 000	Skácelová	realizace	31.12.2026	v realizaci			
OMP		3.2.	Dvořákovo stromořadí, Fuskova alej - ořez arboristou	400 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	392381,5		
OMP		3.2.	Vyhlídky v parku Čs. Legii	320 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025	v realizaci			Termín realizace prodloužen do 31.3.2026 dle klimatických podmínek
OMP		3.2.	Obnova trvalkových záhonů v zámecké zahradě	400 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	178966,85		
OMP	Uhřetov	3.2.	Odbahnění biotopu v Uhřetově	300 000		Ličmanová			zrealizováno	522336,43		Spolufinancováno OV Uhřetov
OMP	Slavič	3.3.	Okružní křižovatka Slavič - majetkoprávní vztahy	1 400 000		Křižanová Bortlová	realizace	31.12.2025	v realizaci			probíhají jednání, dokončení 31.12.2026
OMP		3.4.	Oprava komunikace (včetně odvodnění) v ulici Pod Bílým kamenem (mezi č.p. 509 - č.p. 1933 - č.p. 1946) - PD	550 000		Slovák	realizace	31.12.2025	zrealizováno	90.000		
OMP		3.4.	Oprava propustku u č.p. 252 v ulici Teplická v Hranicích. Havarijní stav.	320 000		Slovák	realizace	31.12.2025	zrealizováno	420.000		

OMP		3.2.	Kruháč u Sparty a Kruháč Drahotuše- PD na osázení zelení	100 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025	v realizaci			Studie hotova, PD bude zpracovaná 2026
OMP		3.4.	Kruháč U Sparty a kruháč Drahotuše- přívod elektřiny (PD+realizace)	900 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025	v realizaci	590 000		Usnesením č. 1736/2025 - RM 62 ze dne 25.3.2025 bylo schváleno snížení částky dotace na předmětnou akci. Realizace dokončena a probíhá uzavření smluv o zřízení věcných břemen. Termín dokončení akce 30.9.2026
OMP		3.2.	Digitalizace svozu komunálních odpadů systémem EOKO (technologické vybavení svozových vozidel, čipy na nádobu)	800 000		Krumník	realizace	31.12.2025	zrealizováno	800 000		Dotace poskytnuta dle schválené smlouvy. V souladu se schválenou smlouvou má být provedeno vyúčtování dotace do 31.12.2026
OMP		3.2.	Úpravy stání na tříděný odpad (zpevnění ploch), 3-4 vytípaná stanoviště (Dobrovského, Valšovice, Jurikova..)	800 000		Krumník	realizace	31.12.2025	v realizaci	465 852		Opraveno 5 stanovišť - Uhřínov, Středolesí (2), Dobrovského, Jurikova . Náklady vč. spolufinancování OV, další opravy budou pokračovat v r. 2026 (Velká, Valšovice, Hranice město)
OMP	Drahotuše	3.2.	Podzemní kontejnerové stání tříděného odpadu u nádraží v Drahotuších - PD	70 000		Krumník	realizace	31.12.2025	zrealizováno			Faktura ve výši 72.600 Kč bude po dohodě s dodavatelem převedena do r. 2026, po smluvním dořešení nájemního vztahu k předmětnému pozemku (předpoklad do 31.3.2026)
ORI		3.4.	Stará Štřeka - odstarnění stávajícího plotu, posunutí a výstavba nového plotu	200 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	198 905,85	0	
MP		1.3.	Nákup a instalace dvou kamer. První bude monitorovat prostor kolem plovárny a stadionu a druhá sídliště Na Hrázi	120 000		Mann	realizace	31.12.2025	v realizaci	89680	0	Kamera u stadionu se bude instalovat v roce 2026 (čeká se na příjmy elektřiny ze strany SK). Kamera Na Hrázi je nainstalovaná.
MP		1.3.	Nákup - Mopedix Electrix pro Městskou policii. Jedná se o ekologický dopravní prostředek na kratší vzdálenosti poháněný elektromotorem	120 000		Mann	realizace	31.12.2025	zrušeno	0	0	Nákup byl zrušen z důvodu nemožnosti parkování v garáži na Pernštejském náměstí. Peníze vráceny do rozpočtu města.
ORI		4.2.	Objekt občanské vybavenosti Hranice, ul. Komenského - PD	1 000 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci	272 000	0	Je zpracována studie a projektová dokumentace se bude zpracovávat v roce 2026
ORI		3.4.	Parkoviště Zborovská ulice, před nemocnicí - PD	500 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		2.2.	Wakepark - Pískáč - PD	800 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		3.4.	Parkoviště IC Teplce - PD	400 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		3.4.	Parkoviště sportovní areál Žáčkova - PD	400 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI	Slavič	3.3.	Slavič - splašková kanalizace - PD - soukromé části připojení	1 200 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		3.4.	Oprava komunikace Rezkova	2 500 000		Dohnal	realizace	31.12.2025	v realizaci			realizace v roce 2026
ORI		3.4.	Oprava komunikace Ke Kostelíčku	2 500 000		Dohnal	realizace	31.12.2025	v realizaci			probíhá, dokončení v roce 2026
ORI		3.3.	Křižovatka Přísady SSZ - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektováno
ORI		3.3.	Křižovatka ČSA SSZ - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
OŠKT		2.2.	Víceúčelové hřiště Rezkova - PD	500 000		Kuchyříková	projektová dokumentace	30.06.2026	v realizaci	18 150,00		Investiční akce z roku 2025 - proběhlo zajištění technických zpráv ke 2 variantám, v roce 2026 proběhne zjištění zájmu obyvatel o varianty a případná další projektová příprava
ORI		1.4.	Bourací práce č.p. 652 Komenského ulice, Hranice	9 000 000	6 436 000	Zapatová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	2 426 608,29	1 379 250,70	
ORI		3.4.	Propojení okruhu cyklostezky Žáčkova a Pod Křivým - PD	100 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		3.3.	Revitalizace rybníku Pískáč - PD	850 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		2.2.	Parkového hřiště Žáčkova	1 500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI		2.2.	Participativní rozpočet 2025	1 500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	v realizaci			realizace
OMP		3.2.	Příspěvek města Hranice jako akcionáře společnosti Odpady Olomouckého kraje na krajskou infrastrukturu	6 000 000		Krumník	realizace	31.12.2025	zrealizováno	5 913 310		v souladu se schválenou smlouvou na r. 2025 jako příspěvek mimo ZK společnosti SSOOK
FO			Ekoltes peněžitý vklad skládka	7 000 000		Zemek	realizace	31.12.2025	zrealizováno	7000000	0	Vloženo.
OMP		3.3.	Ekoltes veřejné osvětlení III. etapa	2 000 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025	nerealizováno			Ekoltes získal na projekt dotaci, a proto realizoval z vlastních zdrojů
ORI		3.4.	Valšovice chodníky Petanq - PD	150 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	v realizaci			projektová dokumentace se zpracovává
ORI	Lhotka	2.1.	Lhotka - střecha budovy osadního výboru - PD	150 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	zrealizováno	185 000	0	
ORI		3.1.	Vyhlídky Středolesí - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025	zrealizováno	248 000	0	
ORI		1.4.	Demolice zázemí hřbitovní budovy	4 000 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	v realizaci			
MP		1.3.	Nákup radaru pro měření rychlosti	1 900 000		Mann	realizace	31.12.2025	zrealizováno	1434626	0	Radar umístěn v Miloticích nad Bečvou
ORI		4.2.	Nákup kotlů pro Domov seniorů	1 400 000		Zapatová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	1 703 473,00	0	
ORI		1.2.	Příspěvek Charita (uzavřena veřejnopř.sml.)	3 000 000		Zapatová	příspěvek	31.12.2025	zrealizováno	3 000 000,00	0	zaslán příspěvek
ORI		3.1.	Dofinancování akce Revitalizace nábreží Kropáčova	10 000 000		Dohnal	realizace	31.12.2025	zrealizováno	31 632 530,84	13 416 351,34	
ORI		2.1.	Věž staré radnice	3 800 000		Skácelová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	4 690 819,47	970 000,00	

ORI	Drahotuše	2.2.	Rekonstrukce sportoviště Drahotuše			Skácelová	realizace	31.12.2025	zrealizováno	1 996 862,29	749 000	
ORI	Uhřetov	3.4.	Komunikace Uhřetov			Hůrka	realizace	31.12.2025	zrealizováno	2 625 000	0	