

ODBOR	Osadní výbor	Vazba na opatření PRHM	Název projektu	FINANČNÍ NÁROČNOST	DOTACE	ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	MĚŘITELNÝ INDIKÁTOR	TERMÍN DOKONČENÍ	ZÁVĚREČNÝ STAV AKCE	SKUTEČNĚ PROINVESTOVANÉ NÁKLADY	SKUTEČNÁ VÝŠE DOTACE	Komentář
ORI	Drahotuše	3.4.	Chodník v ulici K nádraží - Drahotuše	3 100 000	ANO	Bezděk	realizace	13.12.2023	splněno	3 100 000	2 000 000	Jedná se o rekonstrukci chodníku v ulici K nádraží v místní části Drahotuše . Na realizaci akce byla poskytnuta dotace.
ORI		3.3.	Oprava komunikace Zborovská	17 775 000	NE	Dohnal	realizace	31.10.2024	probíhá	17 775 000		Akce zahrnuje opravu povrchu ulice Zborovská (odfrézování stávajícího a položení nového asfaltového povrchu). Technická pomoc je zpracovaná, akce je připravena k realizaci.
ORI		3.4.	Chodník v ulici ČSA - u rodinných domů	6 345 000	ANO	Bezděk	realizace	31.10.2023	splněno	6 345 000	5 123 345	V rámci akce byla provedena rekonstrukce stávajícího chodníku v ulici Čsl. armády na straně rodinných domů. Na realizaci akcebyla poskytnuta dotace.
ORI		3.2.	Hospodaření s dešťovou vodou - ZŠ Struhlovsko	10 550 000	ANO	Bezděk	realizace	31.10.2023	splněno	10 550 000	8 469 779	V rámci akce byla v areálu škola vybudována nová dešťová kanalizace stahující dešťové vody do akumulčních a vsakovacích nádrží. Na akci byla získána dotace.
ORI		3.3.	Doplnění kanalizace v Hranicích - lokalita u Kostelíčka + Jungmanova+PD komunikace	6 805 000	NE	Zapatová	PD+realizace	31.05.2024	splněno	6 805 000		Akce zahrnuje vybudování splaškové kanalizace v ulici U Kostelíčka pro napojení stávajících i nově budovaných rodinných domů. Akce dále zahrnuje zpracování projektové dokumentace na vybudování komunikace v této lokalitě. Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla územní studie.
ORI		3.3.	Spojnice ulic Pod Křivým - Havlíčkova II. etapa OPRAVA	4 172 589	NE	Dohnal	realizace	30.11.2023	splněno	4 172 589		V rámci realizace splaškové a dešťové kanalizace v lokalitě Pod Křivým (ulice Havlíčkova a ulice Pod Křivým) byla pro přístup do této lokality vybudována komunikace spojující ulice Havlíčkova a Pod Křivým. S ohledem na předpokládané poškození povrchu této komunikace v době výstavby byla zrealizována jen I. etapa a bylo povoleno předčasné užívání komunikace. Pro kolaudaci a zavedení akce do majetku města (vyřazení z rozestavěných investic) je nutno zrealizovat i II. etapu a komunikaci zkolaudovat.
ORI		2.1.	čp. 1 Pernštejské nám., Hranice - generální oprava zastřešení dvorany	18 000 000	ANO	Bezděk	realizace	31.12.2024	probíhá			Jedná se o generální opravu zastřešení dvorany tj. výměnu zasklení skleněné skořepiny včetně svislých stěn jih a sever. Ocelová konstrukce zůstává stávající, bude očištěna a natřena.
OMP		3.1.	Čechova čp. 183 - modernizace elektroinstalace a osvětlení	500 000	NE	Šubrtová	realizace	31.12.2023	splněno	499 524		Jedná se o nové rozvody elektroinstalace, nové osvětlení, nový rozvaděč v historické části budovy
OMP		3.1.	čp. 1957 Tovární ul., Hranice - pořízení PD vč. umístění FVE	200 000	NE	Šubrtová	PD	31.12.2023	splněno	117 975		Jedná se o pořízení PD na rekonstrukci střechy včetně umístění FVE na ubytovně Jaslo
OMP		2.1.	čp. 1 Pernštejské nám., Hranice - výmalba schodišť a arkád, vybraných kanceláří	500 000	NE	Vitonská	realizace	31.12.2023	probíhá	260 507		Jedná se o provedení výmalby schodišť a arkád (dvorana) a vybraných kanceláří týkajících se změny organizačního řádu.
OMP		2.1.	čp. 1 Pernštejské nám., Hranice - obnova generálního systému dveří	500 000	NE	Vitonská	realizace	31.12.2023	probíhá			Jedná se o zjednodušení systému uzamykání dveří, kompletní výměnu zámků včetně klíčů dle aktualizace současného stavu. V současné době využívaný generální dveřní systém již neumožňuje přidání a aktualizaci nových klíčů.

OMP		2.1.	čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice - obměna kanceláří (nábytek vč. OSV za 50 tisíc)	950 000	NE	Vitonská	realizace	31.12.2023	probíhá	866 152		Jedná se o výměnu zastaralého nábytku, který byl převeden z okresních úřadů při změně státní správy.
OMP		2.1.	čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice - repase kastlových oken I. Etapa (patro/stěnu) a čp. 118 Zámecká ul., Hranice - repase oken, I. Etapa	1 400 000	NE	Tomášková	realizace	31.08.2023	splněno	1 656 310		V č.p. 1 se bude jednat o repase oken nacházejících se ve III. nadzemním pdlaží. V č.p. 118 se bude jednat o repase části oken nacházejících se ve I. nadzemním podlaží. Realizace bude provedena v souladu se Závaznými stanovisky OŠKT státní památkové péče.
ORI		2.1.	čp. 1 Pernštejnské nám., Hranice - pořízení PD pro provedení opravy věže včetně fasády	500 000	NE	Pantůčková	PD	31.12.2023	probíhá			Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace všech stupňů na celkovou rekonstrukci věže zámku. Jako podklad byla zpracovány: stavebně technický průzkum a statické posouzení. Podklady pro zahájení realizace a upřesnění předmětu plnění budou předány Odborem majetkovým a právním.
OMP		2.1.	PD na renovaci pískovcových sloupů zámku	500 000	NE	Tomášková, Cvešperová	PD	30.06.2024	probíhá	49 610		Jedná se nejprve o zpracování protokolu o vlhkostním průzkumu a koncepce sanace a následné zpracování restaurátorského záměru (spolupráce s OŠKT)
OMP		3.1.	čp. 1721, 1848 Nerudova, čp. 1536 Struhlovsko - výměna zábradlí balkónů, včetně výplní -shnilé - životu nebezpečné	1 500 000	NE	Šubrtová	realizace	31.12.2023	probíhá	203 642		Jedná se o výměnu zábradlí balkónů, včetně výplní -shnilé - z důvodu ohrožení na životech nájemníků.
OMP		3.1.	čp. 1721, 1848, 1536 - Nerudova, Stuhlovsko - výměna vodoměrů - povinnost ze zákona	300 000	NE	Šubrtová	realizace	31.12.2023	splněno	261 116		Z důvodu povinnosti ue zákona se jedná o výměnu vodoměrů.
OMP		3.1.	čp. 2250 Pod Křivým, Hranice - pořízení PD pro rekonstrukci střechy	150 000	NE	Tomášková	PD	30.06.2024	probíhá			Jedná se o pořízení PD včetně statického posouzení pro provedení výměny střechy, včetně krovů, střešní krytiny a klempířských prvků.
OMP	Drahotuše	3.1.	čp. 48 Drahotuše - zajištění vytápění nebyt. prostoru ve II. NP a výměna 2ks oken	300 000	NE	Tomášková	realizace	31.07.2023	splněno	388 255		Jedná se o zajištění vytápění (dodávka a montáž kotlevčetně napojení na rozvody ÚT, revize plynu a oprava otopných těles, apod.) zbylých (nevytápěných) nebytových prostor v II. nadzemním podlaží, včetně výměny 2 ks oken za plastová.
OMP	Drahotuše	3.1.	čp. 56 Drahotuše - výměna elektroinstalce	350 000	NE	Tomášková	realizace	31.07.2023	splněno	105 149		Jedná se o výměnu eletkroinstalace ve společných částech nemovitosti č.p. 56 Drahotuše.
OSV		1.2.	Katalog poskytovatelů sociálních služeb a dalších aktérů - tisk 100 ks	20 000	NE	Pešánová	SPRSS	31.07.2023	splněno	19 747	40 000	http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-106998-katalog-poskytovatelu-socialnich-sluzeb-a-dalsich-akteru
		1.2.	Lavina - festival pro rodinu - pilotní projekt	40 000	NE	Pešánová	SPRSS	30.09.2023	splněno	40 000	40 000	http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-106999-lavina-festival-pro-rodinu
OSV		1.2.	Realizace "Seniorské obálky"	30 000	NE	Pešánová	SPRSS	31.12.2023	splněno	29 015	30 000	http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-107001-realizace-seniorske-obalky
ORI	Velká	2.1.	Rekonstrukce nástenných maleb v kapli ve Velké	1 200 000	NE	Zapatová	realizace	31.07.2023	splněno	1 200 000		V rámci této akce byly zrestaurovány původní vnitřní matby v objektu kaple.
OŠKT		1.1.	MŠ Pohádka - výstavba nových kójí na popelnice	400 000	NE	Kuchyňková	PD Realizace	30.09.2023 30.04.2024	splněno	217 293		Studie - 8.750 Kč - realizováno Ing. arch. Igorem Burešem Zpevněná plocha - 124.605,07 Kč - realizováno společností Ekoltes Hranice Kóje - 83.938 - pořízeno od společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o.

OŠKT		2.2.	Sportovní hřiště Mexiko - PD	400 000	NE	Kuchyňková	PD	31.12.2023	splněno	50 022		Akce ukončeno, v průběhu zhotovení PD bylo zjištěno, že hřiště by se necházelo v aktivní záplavové zóně. Povodí Moravy dle vyjádření by nedalo souhlas se stavbou. PD - 52.022,74 - vyhotoveno Ing. Davidem Kozákem
ORI	Drahotuše	2.2.	Vybavení nové tělocvičny v Drahotuších	1 000 000	NE	Zapatová	realizace	31.12.2023	splněno	1 000 000		Akce zahrnuje dovybavení tělocvičny sportovním nářadím.
ORI	Drahotuše	1.1.	ZŠ a MŠ Drahotuše -odstranění vlhkosti v budově MŠ - havarijní stav	1 200 000	NE	Pantůčková	PD	31.12.2024	probíhá			Jedná se o zpracování projektové dokumentace na odstranění vlhkosti v prostorách mateřské školy v Drahotuších.
OŠKT		1.1.	ZŠ a MŠ Drahotuše - PD - rekonstrukce školní jídelny	1 000 000	NE	Kuchyňková	PD	30.06.2024	probíhá			V současné době je objednaná studie u společnosti MAVA spol.s.r.o. Na základě stuide bude vyhotovena PD, kterou bude zajišťovat paní ředitelka ZŠ a MŠ Drahotuše. Stuide - 62 073 Kč - zpracovává MAVA spol., s.r.o.
OSÚŽPD		3.3.	Lesní hospodářské osnovy Hranice sever	1 000 000	ANO	Skácel	zpracované osnovy	30.06.2024	probíhá			Jedná se o vytvoření lesních hospodářských osnov pro plochu cca 2200ha lesních pozemků v oblasti Hranice-Sever pro hospodaření na nich v letech 2024-2033.
ORI		1.2.	Domov seniorů Hranice - Rekonstrukce prádelny - PD	600 000	ANO	Pantůčková	PD	31.08.2024	probíhá			Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci prádelny,sušárny a prostor pro skladování špinového prádla včetně stavebních úprav.
OŠKT		1.1.	ZŠ a MŠ Šromotovo - rekonstrukce kotelny na oddělení MŠ - PD	500 000	NE	Kuchyňková	PD	30.06.2024	probíhá			V současné době se zpracovává PD pro povolení stavby. Poté bude vyhotovena PD pro realizaci. Již je rozhodnutí pro (Povoleno) na odstranění stavby kotelny - momentálně běží 14 denní lhůta na odvolání. Pan inženýr momentálně získává jednotlivá vyjádření od sítářů, dále se řeší přeložka plynu, která vede k policii ČR. PD. Smlouva - PD pro stavební povolení a realizaci stavby (včetně dokumentace demolice kotelny)- 488.100 Kč - Ing. arch. Igor Bureš Z toho již uhrazeno: Vypracování dokumentace "Demolice kotelny" - 7.000 Kč Zpracování části dokumentace ke stavebnímu povolení - 90.600 Kč
OVV		4.1.	Kybernetická bezpečnost (výměna switchů a UPS)	1 800 000	NE	Leisser	realizace	30.09.2023	probíhá	1 561 408		Výměna starých switchů (prvek sítě zajišťující propojení počítačů) za rychlejší a bezpečnější a výměna UPS (záložní baterie pro případ výpadku proudu) - smlouvou stanovený termín dokončení 15.12.2023 byl dodatkem posunut na 9.2.2024
OVV		4.1.	On line vysílání ZM	400 000	NE	Leisser	realizace	31.12.2023	probíhá			v květnu 2023 podána radě města informace o možnostech zajištění - na konci roku 2023 zadán úkol pilotního ověření pro ZM březen - září 2024 formou služby bez archivace - předpokládána cena do 200 tis. Kč
OVV		4.1.	Kybernetická bezpečnost (zálohovací server včetně diskového pole)	600 000	NE	Leisser	realizace	30.09.2023	probíhá	325 188		smlouvou stanovený termín dokončení 15.12.2023 byl dodatkem posunut na 9.2.2024

OVV	Slavíč	1.3.	Požární přívěs JSDH Slavíč	800 000	ANO	Michálek	realizace	31.12.2023	splněno	765 000	450 000	Akce dokončena ve stanovených termínech. Přívěs zařazen do zásahové techniky.
OVV		1.3.	Výjezd a závora pro JSDH a HZS na I/47, PD a realizace	500 000	ANO	Michálek	studie, PD, realizace	31.12.2023	probíhá			Po zpracování studie proveditelnosti bude podle předpokládaných nákladů rozhodnuto o dalším postupu - v případě ceny kolem 500 tis. bude pokračováno k PD a realizaci - další postup je závislý na projednání možností instalace závory s ŘSD
OVV	Drahotuše	1.3.	Zpracování PD Fasáda hasičské zbrojnice Drahotuše	100 000	NE	Michálek	PD	30.10.2023	splněno	100 000		Fasáda a všechny související opravy a úpravy (výměna skleněných cihel, sanace odklonu věže atd)
OVV	Valšovice	1.3.	Zpracování PD přístavby garáže hasičské zbrojnice Valšovice	100 000	NE	Michálek	PD	30.10.2023	probíhá			Přístavba - prodloužení garáže stávající hasičské zbrojnice - předpoklad dokončení PD 1.-2.Q 2024
OVV		4.1.	Platební terminály - DSA a OSA	200 000	NE	Mynář	realizace	30.6.2023	splněno			
ORI		1.1.	ZŠ a MŠ Struhlovsko – rekonstrukce učeben jazyková učebna ,odborná učebna informatiky a cizích jazyků, odborná učebna informatiky a práce s digitálními technologiemi a robotiky	15 000 000	ANO	Zapatová	realizace	podmíněno získáním dotace	pozastaveno			Rekonstrukci stávajících učeben na učebny informatiky, digitální technologie a robotiky. Realizace akce je podmíněna získáním dotace. Do té doby akce pozastavena.
OMP		3.4.	Nákup elektromobilu	1 000 000	ANO	Vitonská, Krumník	realizace	31.12.2024	splněno	998 250	360 000	Jedná se o dodání elektromobilu.
ORI		3.3.	Splašková kanalizace Pod Hůrkou (u kempu)	2 200 000	NE	Bezděk	realizace	30.11.2023	probíhá			V roce 2014-2015 byla za podpory finančních prostředků z dotačního titulu vyvložkována stávající kanalizace a vybudována splašková kanalizace v místní části Velká a splašková kanalizace v lokalitě Pod Hůrkou. S ohledem na podmínky dotace došlo k vybudování kanalizace pouze v místech s rodinnými domy. Tato akce zahrnuje dobudování splaškové kanalizace v ulici vedoucí kolem kempu, kde je zahájena výstavba nových rodinných domů.
ORI		3.4.	Cyklostezka Bečva - pravobřežní trasa - 2. etapa	5 705 000	ANO	Skácelová	realizace	31.07.2023	splněno	5 705 000	3 150 049	V rámci akce dojde k vybudování nové trasy cyklostezky v úseku od ulice Partyzánská po ulici Mostní. Po realizaci dojde k propojení cyklostezky Bečva pravobřežní trasa I. etapa s cyklostezkou Loděnice.
ORI	Velká	3.4.	Cyklostezka Velká - náhon - projektová dokumentace	500 000	NE	Brázdová	PD	31.12.2024	probíhá			Jedná se o zpracování projektové dokumentace všech stupňů na vybudování cyklostezky spojující Hranice a Velkou v prostoru bývalého náhonu.V rámci amkce bude nutno dořešit majetkoprávní vztahy (výkupy).
ORI		3.4.	Cyklostezka Potštátská - Velička a Lhotka-PD	1 100 000	NE	Brázdová	PD	31.12.2024	probíhá			Jedná se o zpracování projektové dokumentace všech stupňů na vybudování cyklostezky mezi Velkou a Lhotku a část cyklostezky se smíšeným provozem od ulice Potštátská po autobusovou zastávku ve Velké. Cyklostezka bude navazovat na zrealizované pozemkové úpravy.
ORI	Drahotuše	3.2.	Podzemní kontejnery ZŠ a MŠ Drahotuše	1 950 000	NE	Zapatová	realizace	31.07.2023	splněno	1 950 000		Akce zahrnuje vybudování podzemních kontejnerů na tříděný odpad před základní školou.
ORI		2.1.	Dofinancování rekonstrukce hudebního sálu, Zámecká 118	2 703 000	NE	Bezděk	realizace	31.08.2023	splněno	2 703 000		Předmětem akce je rekonstrukce koncertního sálu zahrnující vybudování nového jeviště, rekonstrukci el. instalace a dodávku nové audio-video techniky.
ORI		3.4.	Cyklostezka Tovární - římský most	10 850 000	ANO	Dohnal	realizace	30.10.2023	splněno	10 850 000	9 577 303	V rámci akce dojde k vybudování nové trasy cyklostezky v úseku od Římského mostu po ulici Tovární.

ORI		2.1.	Oprava promítacího plátna letního kina	8 750 000	NE	Skácelová	realizace	30.06.2023	splněno	8 750 000		V roce 2022 proběhla rekonstrukce pódia letního kina, V roce 2023 byla realizována rekonstrukce promítacího plátna.
ORI	Drahotuše	2.2.	Ekologická zahrada MŠ Drahotuše	780 000	NE	Zapatová	realizace	31.08.2023	splněno	780 000		Akce vybudování dětského hřiště v přírodním stylu v zahradě MŠ v Drahotuších byla zrealizována
OSV		1.2.	Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2023-2025 - tisk 50 ks	25 000	NE	Pešanová	SPRSS	30.04.2023	splněno	18 240	25 000	http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-108829-strednedoby-plan-rozvoje-socialnich-sluzeb-2023-2025
OSV		1.2.	Příměstský tábor (3 dny)	40 000	NE	Pešanová	SPRSS	31.08.2023	splněno	17 085	40 000	http://workspace.mesto-hranice.cz/#page-108831-primestsky-tabor-pro-deti-z-rodin-dlouhodobe-spolupracujici-s-ospod
ORI		3.3.	PPO města, čerpací šachty na dešťové kanalizaci	11 194 008	ANO	Dohnal	realizace	30.11.2023	splněno	11 194 008	1 000 000	V rámci realizace protipovodňových opatření na řece Bečvě byly vybudovány na stávajících splaškových kanalizacích šachty umožňující v případě povodní přečerpávat dešťové vody do Bečvy. Akce zahrnuje dodávku sedmi stacionárních čerpadel pro zajištění čerpání vody.
ORI		3.2.	Podzemní kontejnery Partyzánská	1 975 873	ANO	Zapatová	realizace	podmíněno získáním dotace	probíhá			Předmětem je vybudování podzemního kontejnerového stání v ulici Partyzánská . Realizace akce je podmíněna získáním dotace.
ORI		2.2.	Skatepark Žáčkova	7 750 000	ANO	Skácelová	realizace	31.12.2023	splněno	7 750 000	1 000 000	V rámci akce došlo k vybudování skateparku v ulici Žáčkova (plocha bývalé Jednoty). Na realizaci byla podána žádost o poskytnutí dotace z Olomouckého kraje.
ORI	Drahotuše	2.2.	Dofinancování Tělocvičny Drahotuše - inflační doložka	4 500 000	NE	Zapatová	realizace	31.12.2023	splněno	4 500 000		S ohledem na dobu realizace stavby (07/2022 - 12/2023) a předpokládanou inflaci byla součástí smlouvy o dílo inflační doložka. Finanční prostředky jsou určeny na úhradu této položky.
ORI		3.2.	Technologické vybavení sběrného dvora - nákup kontejnerů	1 600 000	ANO	Zapatová	realizace	31.12.2023	splněno	1 600 000	1 027 862	Předmětem akce je navýšení kapacity sběru a správné rozřídění bioodpadu, nebezpečného odpadu, objemného odpadu a sutí. Konkrétně se jedná o zajištění nákupu 11 ks hákových vekloobjemových kontejnerů, které budou umístěny ve sběrném dvoře.
ORI		3.4.	Oprava cyklostezky Bečva	1 730 000	ANO	Dohnal	realizace	30.06.2023	splněno	1 730 000	695 456	Akce zahrnuje opravu 6 poškozených částí cyklostezky Bečvy II. etapa (úsek od mostu na Rybáře po Dříň). Na realizaci byla podána žádost o poskytnutí dotace.
ORI		3.4.	Parkovací stání Jiřího z Poděbrad a Bezručova (dofinancování)	5 500 000	NE	Skácelová	realizace	31.08.2023	splněno	5 500 000		V roce 2022 byla vybudována parkovací stání v ulici Jiřího z Poděbrad a parkoviště v ulici Bezručova - jih. Finanční prostředky zahrnují realizaci parkoviště Bezručova - sever.
ORI		3.2.	Biologický rybník Středolesí	1 900 000	NE	Bezděk	realizace	30.10.2023	splněno	1 900 000		Biologické rybníky ve Středolesí jsou součástí kanalizačního systému. V předcházejících dvou letech došlo k vyčištění dvou těchto rybníků. Finanční prostředky jsou určeny na dokončení tj. vyčištění posledního třetího rybníku.
ORI		2.1.	Klimatizace budovy zámku Pernštejnské nám. 1 - PD	788920	NE	Pantůčková	PD	31.12.2024	probíhá			Akce zahrnuje vypracování projektové dokumentace na vybudování klimatizace v budově zámku. Předmět plnění bude upřesněn po předání podkladů z Odboru majetkového a právního.
ORI	Drahotuše	2.2.	Tělocvična Drahotuše	80 000 000	NE	Zapatová	realizace	31.10.2023	splněno	80 000 000		Finanční prostředky jsou určeny na dokončení stavebních prací. Ukončení dle SOD 12/2024.

ORI		3.1.	Regenerace sídliště pod Lipami I. Etapa- PD	950 000	NE	Horák	PD	31.12.2024	probíhá			Předmětem akce je zpracování projektové dokumentace všech stupňů na regeneraci sídliště Pod Lipami - I. etapa. Podkladem pro zpracování je studie regenerace schválena v zastupitelstvu města. Po vydání stavebního povolení bude dokumentace včetně studie jedním z podkladů pro podání žádosti o dotace.
ORI		3.3.	Komunikace Pod Hůrkou - PD	760 000	NE	Brázdová	PD	31.12.2024	probíhá			Pro lokalitu Pod Hůrkou je vypracována územní studie, která řeší rozšíření veřejného prostranství pro vybudování komunikace. S ohledem na zajištění šíře veřejného prostranství uzavírá město Hranice s majiteli pozemků smlouvy o smlouvách budoucích na výkup částí pozemků. Pro upřesnění velikosti výkupu je nutno zajistit zpracování projektové dokumentace.
ORI		2.1.	Věž staré radnice - PD	117 000	NE	Pantůčková	PD	31.12.2024	probíhá			Jedná se o zpracování projektové dokumentace všech stupňů na kompletní opravu věže, sanktusníku a ochozu.Na věž a ochoz byl zpracován stavebně-technický průzkum, restaurátorský záměr a vydané stanovisko OŠKT.
ORI	Drahotuše	2.2.	Rekonstrukce budovy tenisových kurtů Drahotuše- PD	115 000	NE	Pantůčková	PD	31.12.2023	probíhá	115 000		Akce zahrnuje zpracování projektové dokumentace všech stupňů na rekonstrukci budovy tenisových kurtů v Drahotuších (střecha, výměna oken, popřípadě zateplení).
ORI	Drahotuše	3.3.	Komunikace Stará Štreka	6 000 000	NE	Zapatová	realizace	31.12.2025	probíhá			Předmětem je rekonstrukce komunikace lokalita Stará Štreka. Řeší se majetkoprávní vztahy, poté může být zpracována PD.
ORI	Drahotuše	3.3.	Rekonstrukce komunikace Strará štreka	500 000	NE	Zapatová	PD	31.08.2024	probíhá			Předmětem akce je zajištění zpracování projektové dokumentace na vybudování komunikace v lokalitě Stará štreka v Drahotuších a to včetně řešení odvodu dešťových vod.
OMP		2.1.	Výměna trámu nad vstupem do parku Sady Čs. legií v Hranicích	180 000	NE	Drescherová	realizace	30.04.2024	probíhá			Jedná se o výměnu dřevěného trámu nad vstupem do parku Čs. Legií v Hranicích.
				240 279 793								