

ODBOR	Osadní výbor	Vazba na opatření PRHM	Název projektu	FINANČNÍ NÁROČNOST	DOTACE	ODPOVĚDNÝ PRACOVNÍK	MĚŘITELNÝ INDIKÁTOR	TERMÍN DOKONČENÍ	ZÁVĚREČNÝ STAV AKCE	SKUTEČNĚ PROINVESTOVANÉ NÁKLADY	SKUTEČNÁ VÝŠE DOTACE	Komentář
SUMA				154 030 000	43 686 000							
ORI	Drahotuše	3.4.	Chodník v ulici Jana Nerudy v Drahotuších - PD	350 000		Pantůčková	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Rekonstrukce chodníku v ulici Smetanovo nábřeží Hranice	13 100 000	9 000 000	Bezděk	realizace	31.12.2025				
ORI		1.4	Demolice ubytovny Vrchlického 1466	13 200 000	9 500 000	Zapatová	realizace	31.12.2025				
OSÚŽPD	Valšovice	3.1.	Územní studie Valšovice	300 000		Šťastná	realizace	31.12.2025				
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Pod Nemocnicí - Pod Lipami	150 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025				
OMP		3.3.	Vybudování VO ulice Teplická	140 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025				
OMP		3.1.	čp. 1536 Struhlovsko - modernizace 6 bytů	3 200 000		Šubrtová	realizace	31.12.2025				
OMP		3.1.	čp. 2000, Tovačovského - oprava balkónů	700 000		Šubrtová	realizace	31.12.2025				
ORI		2.1.	č.p. 1 Pernštejské nám. - kompletní výměna klimatizace	11 200 000		Zapatová	realizace	31.12.2026				
OMP		2.1.	č.p. 1 Pernštejské nám., Hranice - výměna vrat do garáže	250 000		Tomášková, Vitonská	realizace	31.12.2025				
ORI		2.1.	Výměna střešních oken budovy zámku - 2.etapa	1 000 000		Bezděk	realizace	31.12.2026				
ORI		2.1.	Revitalizace Zámeckého klubu - vnitřní úpravy (podlaha, bar, vybavení) a stavební úpravy venkovního prostoru	3 200 000		Skácelová	realizace	31.12.2026				
OMP		2.1.	č.p. 118 Zámecká ul., Hranice - pořízení PD pro rekonstrukci předsálí a šatny koncertního sálu	150 000		Tomášková	realizace	31.12.2025				
ORI		2.1.	Stavební úpravy č.p. 118 - kuchyňka	500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025				
OMP		2.1.	č.p. 71 Masarykovo nám., Hranice - PD pro výměnu střešní krytiny Radniční ulice - část užívané MKZ Hranice p.o.	150 000		Tomášková	realizace	31.12.2025				
OŠKT	Drahotuše	2.2.	ZŠ a MŠ Drahotuše - Rekonstrukce hřiště	2 240 000	750 000	Kuchyňková	realizace	31.12.2025				
OŠKT		1.1.	ZŠ Tř. 1. máje - odizolování budovy I. Stupně - realizace	1 000 000		Kuchyňková	realizace	31.12.2025				
OVV	Valšovice	1.3.	Přístavba garáže hasičské zbrojnice Valšovice	2 500 000		Michálek	realizace	31.12.2025				
OVV		4.1.	Upgrade stávajícího SW	500 000		Mynář, Leisser	realizace	31.12.2025				
OVV		4.1.	Zvýšení kybernetické bezpečnosti - Dvoufaktorová autentizace pro přístup z vnějšího perimetru NIS2	500 000		Mynář, Leisser	realizace	31.12.2025				
ORI		2.3.	Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou. Cena v tabulce ponížena na část, která bude utracena v roce 2025, celkové náklady akce jsou 54 mil. Kč, z toho dotace 36 mil. Kč	30 000 000	18 000 000	Skácelová	realizace	31.12.2026				
OMP		3.2.	Dvořákovo stromořadí, Fuskova alej - ořez arboristou	400 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025				
OMP		3.2.	Vyhlídky v parku Čs. Legii	320 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025				
OMP		3.2.	Obnova trvalkových záhonů v zámecké zahradě	400 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025				
OMP	Uhřínov	3.2.	Odbahnění biotopu v Uhřínově	300 000		Ličmanová						
OMP	Slavič	3.3.	Okružní křižovatka Slavič - majetkoprávní vztahy	1 400 000		Křižanová Bortlová	realizace	31.12.2025				
OMP		3.4.	Oprava komunikace (včetně odvodnění) v ulici Pod Bílým kamenem (mezi č.p. 509 - č.p. 1933 - č.p. 1946) - PD	550 000		Slovák	realizace	31.12.2025				
OMP		3.4.	Oprava propustku u č.p. 252 v ulici Teplická v Hranicích. Havarijní stav.	320 000		Slovák	realizace	31.12.2025				
OMP		3.2.	Kruháč u Sparty a Kruháč Drahotuše- PD na osázení zelení	100 000		Ličmanová	realizace	31.12.2025				
OMP			Kruháč U Sparty a kruháč Drahotuše- přívod elektřiny (PD+realizace)	900 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025				
OMP		3.2.	Digitalizace svozu komunálních odpadů systémem EOKO (technologické vybavení svozových vozidel, čipy na nádoby)	800 000		Krumnikl	realizace	31.12.2025				

OMP		3.2.	Úpravy stání na tříděný odpad (zpevnění ploch), 3-4 vytipovaná stanoviště (Dobrovského, Valšovice, Jurikova..)	800 000		Krumnikl	realizace	31.12.2025				Potřeba posílit/přemístit vč. zpevnění některá stanoviště (Dobrovského - omezený výhled do křižovatky, Valšovice, Jurikova - špatný stav podkladu..)
OMP	Drahotuše	3.2.	Podzemní kontejnerové stání tříděného odpadu u nádraží v Drahotuších - PD	70 000		Krumnikl	realizace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Stará Štreka - odstarnění stávajícího plotu, posunutí a výstavba nového plotu	200 000		Zapatová	realizace	31.12.2025				Závazek ze smlouvy na výkup pozemku do konce roku 2025
MP		1.3.	Nákup a instalace dvou kamer, které budou monitorovat prostor kolem plovárny a stadionu	120 000		Mann	realizace	31.12.2025				Kamera bude monitorovat prostor kolem plovárny a stadionu
MP		1.3.	Nákup - Mopedix Electrix pro Městskou policii. Jedná se o ekologický dopravní prostředek na kratší vzdálenosti poháněný elektromotorem	120 000		Mann	realizace	31.12.2025				Mopedix Electrix představuje alternativní a ekologický dopravní prostředek na střední a kratší vzdálenosti. Je poháněn výkonným elektromotorem.
ORI		4.2.	Objekt občanské vybavenosti Hranice, ul. Komenského - PD	1 000 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Parkoviště Zborovská ulice, před nemocnicí - PD	500 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		2.2.	Wakepark - Pískáč - PD	800 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Parkoviště IC Teplice - PD	400 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Parkoviště sportovní areál Žáčkova - PD	400 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI	Slavič	3.3.	Slavič - splašková kanalizace - PD - soukromé části připojení	1 200 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Oprava komunikace Rezkova	2 500 000		Dohnal	realizace	31.12.2025				
ORI		3.4.	Oprava komunikace Ke Kostelíčku	2 500 000		Dohnal	realizace	31.12.2025				
ORI		3.3.	Křižovatka Přísady SSZ - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.3.	Křižovatka ČSA SSZ - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
OŠKT		2.2.	Víceúčelové hřiště Rezkova - PD	500 000		Kuchyňková	projektová dokumentace	30.06.2026				
ORI		1.4.	Bourací práce č.p. 652 Komenského ulice, Hranice	9 000 000	6 436 000	Zapatová		31.12.2025				
ORI		3.4.	Propojení okruhu cyklostezky Žáčkova a Pod Křivým - PD	100 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.3.	Revitalizace rybníku Pískáč - PD	850 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		2.2.	Parkového hřiště Žáčkova	1 500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025				
ORI		2.2.	Participativní rozpočet 2025	1 500 000		Zapatová	realizace	31.12.2025				
OMP		3.2.	Příspěvek Ekoltes Hranice, a.s. - Odpady Olomouckého kraje	6 000 000		Krumnikl	realizace	31.12.2025				
FO			Ekoltes peněžitý vklad skládka	7 000 000		Zemek	realizace	31.12.2025				
OMP		3.3.	Ekoltes veřejné osvětlení III. etapa	2 000 000		Oravová	příspěvek Ekoltes	31.12.2025				
ORI		3.4.	Valšovice chodníky Petanq - PD	150 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI	Lhotka	2.1.	Lhotka - střecha budovy osadního výboru - PD	150 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		3.1.	Vyhlídká Středolesí - PD	250 000		Zapatová	projektová dokumentace	31.12.2025				
ORI		1.4.	Demolice zázemí hřbitovní budovy	4 000 000		Zapatová	realiazce	31.12.2025				
MP		1.3.	Nákup radaru pro měření rychlosti	1 900 000		Mann	realizace	31.12.2025				
ORI		4.2.	Nákup kotlů pro Domov seniorů	1 400 000		Zapatová	realizace	31.12.2025				
ORI			Příspěvek Charita (uzavřena veřejnopr.sml.)	3 000 000		Zapatová	příspěvek	31.12.2025				
ORI		3.1.	Dofinancování akce Revitalizace nábřeží Kropáčova	10 000 000		Dohnal	realizace	31.12.2025				
ORI		2.1.	Věž staré radnice	3 800 000		Skácelová	realizace	31.12.2025				