
Usnesení 2463/2018 - RM 80 ze dne 7. 8. 2018

Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce - Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo

Rada města Hranic po projednání:

1. schvaluje

uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci "Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce" dle přílohy č. 1 důvodové zprávy

2. schvaluje

rozpočtové opatření na zajištění Studie odtokových poměrů v povodí Račího potoka dle důvodové zprávy.

Předložil: Jiří Kudláček

Důvodová zpráva

Odbor rozvoje města zajišťuje akci „Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce“ (dále jen Studie proveditelnosti).

Radě města byl dne 17.7. 2018 předložen materiál, který popisoval průběh přípravy studie protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a Bezejmenný potok, ve kterém byly uvedeny důvody a nové skutečnosti, ze kterých vyplynula nutnost rozšířit původní předmět plnění o studii odtokových poměrů na Račím potoce.

Při zpracovávání Studie proveditelnosti bylo zjištěno, že drobný vodní tok Račí potok má velmi významný vliv na průtoky v dolní části toku Ludiny. Proto je zapotřebí v rámci zpracování Studie proveditelnosti dopracovat samostatný návrh protipovodňových opatření na drobném vodním toku Račí potok a tento následně začlenit do celkové Studie proveditelnosti, aby bylo možné definovat komplexní protipovodňovou ochranu města Hranic.

Bez zpracování Studie odtokových poměrů v povodí Račího potoka nelze zodpovědně definovat protipovodňovou ochranu na Ludině.

Rada města schválila svým usnesením 2412/2018 – RM 79 ze dne 17.7.2018 postup přípravy Studie proveditelnosti, který zahrnoval také uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Radě města se z výše uvedených důvodů předkládá ke schválení Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kterým se upravuje předmět plnění, termíny plnění a náklady na zpracování studie.

Předmět díla se rozšiřuje:

Studie odtokových poměrů v povodí Račího potoka bude zahrnovat území od Kunčic, přes areál cementárny až po Komenského ulici. V rámci studie bude navrženo několik variant protipovodňových opatření a bude vyhodnocena jejich ekonomická efektivnost. Budou provedeny minimálně následující varianty:

- Retenční nádrž na horním toku (před vtokem do areálu cementárny).
- Úprava stávajících nádrží v areálu cementárny (včetně odstranění sedimentů).
- Retenční nádrž pod cementářským sídlištěm.

Rekapitulace nákladů:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Studie proveditelnosti protipovodňových opatření na vodních tocích Velička, Ludina a přirozené údolní svodnici Bezejmenném potoce	580 000,-	121 800,-	701 800,-
Rozšíření o Studii odtokových poměrů v povodí Račího potoka	256 900,-	53 949,-	310 849,-
Cena celkem	836 900,-	175 749,-	1 012 649,-

Prodloužení termínů plnění:

- geodetické zaměření lokality, sběr a analýza podkladů	45 dní od nabytí platnosti Dodatku č.1
- odevzdání konceptu studie	90 dní od nabytí platnosti Dodatku č.1
- projednání návrhu s dotčenými subjekty	135 dní od nabytí platnosti Dodatku č.1
- odevzdání čistopisu studie	150 dní od nabytí platnosti Dodatku č.1

Radě města se ke schválení předkládá rozpočtové opatření ve výši 250 000 Kč

- a) odd. § 3744 pol. 6121 orj 17 org 11 17003 000000 + 250.000 Kč
- b) odd. § 3612 pol. 6121 orj 7 org 10 16007 000000 - 250.000 Kč
- ad a) výdaje na protipovodňová opatření - Ludina, Velička, Bezejmenný potok
- ad b) snížení výdajů na akci RPS Nová II. etapa

Dodatek č. 1 je přílohou této Důvodové zprávy.