



MATERIÁL pro schůzi Zastupitelstva města Hranice dne 13. 11. 2025

Číslo bodu: 4
Název bodu: Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV etapa SO
05 demolice budov, SO 11 Oplocení - Dodatek č.1
prodloužení termínu
Předkládá: Rada města, Hranice
Zodpovídá: Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí odboru
Zpracoval/a/i: Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí odboru

usnesení č. ../2025 - ZM 26 ze dne 13. 11. 2025

Zastupitelstvo města Hranice

schvaluje

uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML/0344/2025/ORI "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa, SO 05 Demolice budov, SO 11 Oplocení " mezi Městem Hranice jako objednatelem a EKOLTES Hranice a.s. Zborovská 606, Hranice 1 - město PSČ 753 01, Hranice, IČO 61974919, jako zhotovitelem.

pověřuje

starostu města podpisem Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo SML/0344/2025/ORI "Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa, SO 05 Demolice budov, SO 11 Oplocení "

Důvodová zpráva:

Odbor rozvoje a investic zajišťuje realizaci investiční „Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa SO 05 demolice budov, SO 11 oplocení“

Projektovou dokumentaci zhotovila společnost MCO MORAVIA CONSULT OLOMOUC a.s. Ing. arch Milan Obenaus, Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Smlouva o dílo byla v souladu s usnesením č. 514/2025 – ZM 22 - ze dne 24. 04. 2025 uzavřena se zhotovitelem EKOLTES Hranice a.s., Zborovská 606, Hranice 1 – Město, 753 01 Hranice, IČO61974919.

Cena díla dle SOD je 4 692 531,20 Kč bez DPH. (Cena vč. DPH 5 677 962,75 Kč).

Doba realizace je 01. 08. 2025 – 28. 11. 2025.

Předání staveniště proběhlo 22. 07. 2025.

Stavební práce byly zahájeny 03. 10. 2025 K dnešnímu dni se provádí demolice objektu bývalého zahradnictví a přilehlého kamenného plotu.

Dne 17.10.2025 zaslal zhotovitel žádost o prodloužení termínu dokončení stavby. Jako hlavní důvod žádosti opožděného zahájení zhotovitel uvádí kapacitní důvody a zaneprázdnění z nutností dokončení úkolů v rámci jiných projektů. Žádost zhotovitele je přílohou tohoto materiálu.

Rada města se svým usnesením č. 2154/2025 - RM 79 ze dne 4. 11. 2025 doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo SML/0344/2025/ORI , Revitalizace městského hřbitova v Hranicích - IV. etapa SO 05 demolice budov, SO 11 oplocení“.

V Hranicích 06.11.2025